

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

SREP/SC.9/3
11 de abril de 2013

Reunión del Subcomité del SREP
Ciudad de Washington
1 de mayo de 2013

Punto 4 del temario

INFORME SEMESTRAL DE LAS OPERACIONES DEL SREP

(RESUMEN)

DECISIÓN PROPUESTA

Tras examinar el documento SREP/SC.9/3, *Informe semestral sobre las operaciones del SREP*, el Subcomité del Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) toma nota de los avances logrados en la promoción de la labor del SREP tanto en los países piloto como en los países en reserva.

El Subcomité recibe con agrado la información proporcionada por el Gobierno de Malí, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial sobre la situación del plan de inversión para Malí, y toma nota de su aseveración respecto de que se está avanzando en la elaboración de los proyectos. El Subcomité solicita a los Gobiernos y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que lo mantengan informado en caso de que llegaran a surgir nuevas demoras.

El Subcomité señala que durante el ejercicio de 2013 no se sometió a su consideración un número significativo de proyectos que debían haberse presentado. El Subcomité toma nota asimismo del calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de 2014 e insta a los BMD a trabajar en estrecha colaboración con los países para acelerar la preparación de los proyectos y someterlos a su aprobación en los plazos previstos.

I. INTRODUCCIÓN

1. El objetivo de este informe es brindar al Subcomité del SREP un panorama general de la situación del programa para los países piloto y en reserva. Asimismo, en este documento se resume el financiamiento aprobado para los proyectos, se incluye el calendario de aprobaciones propuesto por los BMD para el ejercicio de 2014, se analiza —mediante un sistema de semáforos— la situación de los diversos proyectos en el proceso de cumplir con las metas exigidas, y se consignan los avances respecto de la medición de los resultados y la presentación de los informes correspondientes. Este informe abarca el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 15 de marzo de 2013.

II. SITUACIÓN DEL SREP

Países piloto

2. Con la incorporación de Liberia en febrero de 2013, el SREP cuenta ahora con ocho países piloto. Hasta la fecha, el Subcomité ha ratificado los planes de inversión de seis de ellos (Etiopía, Honduras, Kenya, Maldivas, Malí y Nepal), con una asignación total de US\$240 millones en financiamiento del SREP. El plan aprobado más recientemente (para Maldivas) fue ratificado en la última reunión del Subcomité, celebrada en octubre de 2012.

3. En Tanzania y Liberia, las actividades de programación ya están bien avanzadas. Tanzania tiene previsto presentar su plan de inversión ante el Subcomité para que este lo ratifique en junio de 2013, y Liberia, en noviembre de 2013.

Países en reserva

4. Hasta la fecha, a excepción de Mongolia, los países y programas incluidos en la lista de reserva del SREP (a saber, en orden de prioridad, Yemen, Armenia y el Programa del Pacífico, en el que participan las Islas Salomón y Vanuatu) han comenzado a elaborar sus planes de inversión con el financiamiento del SREP y el apoyo de los BMD. Se realizaron misiones de evaluación en Yemen, Armenia y las Islas Salomón entre julio y octubre de 2012. Se organizó también una misión de este tipo a Vanuatu entre el 11 y el 14 de febrero de 2013. Por otro lado, los BMD han comenzado a trabajar en el componente regional del programa del Pacífico.

5. Se espera que durante el ejercicio de 2014 se presenten ante el Subcomité cuatro planes de inversión (Armenia, Yemen, Islas Salomón y Vanuatu) para que este los ratifique, mientras que el plan de inversión para Mongolia se entregará en el ejercicio de 2015.

III. FINANCIAMIENTO APROBADO

Proyectos aprobados

6. Hasta el 15 de marzo de 2013, el Subcomité del SREP había aprobado cuatro proyectos por un total de US\$45,9 millones, equivalentes al 19% de las asignaciones para los seis planes de inversión ratificados.

7. En el calendario de aprobaciones propuesto para el ejercicio de 2013, se preveía presentar ante el Subcomité 18 iniciativas para que este aprobara el financiamiento correspondiente. Hasta el 15 de marzo, se habían presentado y aprobado tres proyectos. En las recientes actualizaciones de la cartera, se ha pasado la fecha de entrega de todos los proyectos restantes menos uno para el ejercicio de 2014.

Donaciones para la preparación de proyectos

8. Desde octubre de 2012, el Subcomité del SREP ha aprobado tres donaciones para la preparación de proyectos por un total de US\$1,82 millones y hasta el 15 de marzo de 2013, el Subcomité había aprobado otorgar financiamiento del SREP para la preparación de proyectos por un total de US\$9,7 millones.

Donaciones para la preparación de planes de inversión

9. Hasta marzo de 2013, el Comité de los BMD había aprobado otorgar financiamiento del SREP por un total de US\$2,37 millones para la preparación de planes de inversión en ocho países piloto y en reserva.

IV. CALENDARIO DE APROBACIONES PROPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2014

10. Los BMD han propuesto 14 proyectos por un total de US\$127,7 millones en financiamiento del SREP que se someterán a la consideración del Subcomité durante el ejercicio de 2014.

V. ANÁLISIS DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN TRAMITACIÓN

11. La cartera actual de proyectos en tramitación del SREP está compuesta por 23 proyectos correspondientes a los seis planes de inversión ratificados, que suman US\$240 millones. Se espera que estos proyectos movilicen otros US\$1740 millones adicionales en cofinanciamiento de Gobiernos, organismos bilaterales, el sector privado y los BMD.

Actividades respaldadas por el SREP

12. Los proyectos del SREP se centran en cuatro tipos de actividades: a) inversión en la generación de electricidad renovable; b) inversión en infraestructura que permita el uso de energías renovables, como líneas de transmisión y minirredes; c) respaldo a las políticas, y d) fortalecimiento de la capacidad.

13. En la cartera actual del SREP, de US\$240 millones, el 77% del financiamiento se destinará a inversiones dirigidas a incrementar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables en los países piloto. Cerca del 16% del financiamiento del SREP se asignará a obras de infraestructura que permitan el uso de energías renovables, como la construcción de líneas de transmisión y sistemas de minirred. El apoyo a las políticas y el fortalecimiento de la capacidad representarán cerca del 6% y el 1% del financiamiento, respectivamente.

Tecnologías respaldadas por el SREP

14. Se espera que los proyectos financiados por el SREP que se centran en el incremento de la generación de electricidad a partir de energías renovables den como resultado una capacidad instalada de 583 MW. Las tecnologías que se respaldarán a través del SREP incluyen la geotérmica (47%), eólica (17%), pequeñas centrales hidroeléctricas (11%) y energía solar fotovoltaica (6%).

VI. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

15. De las 23 iniciativas que conforman actualmente la cartera de proyectos en tramitación del SREP, 17 están incluidas en el sistema de semáforos. Dos de estos proyectos sometidos a seguimiento (presentados conjuntamente por el departamento del Banco Asiático de Desarrollo dedicado al sector privado y por la Corporación Financiera Internacional [IFC] como un único programa, denominado Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Nepal) fueron ya aprobados por el Subcomité pero están a la espera de la aprobación de los BMD. El semáforo se ha puesto en amarillo para ambos proyectos en relación con la meta de lograr la aprobación de los BMD.

16. En lo que respecta a los 15 proyectos que aún resta presentar ante el Subcomité para obtener la aprobación del financiamiento, 2 de ellos tienen luz verde, 9, luz amarilla y 4, roja.

VII. AVANCES EN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

17. En su reunión del 31 de octubre de 2012, el Subcomité del SREP solicitó que, a partir de noviembre de 2013, comenzaran a presentarse informes sobre “la creación de un entorno propicio para las inversiones en energía renovable”. Dispuso asimismo que en mayo de 2013 se decidiría la frecuencia de los informes y se presentaría ante el Subcomité un esquema con su contenido, acompañado del cronograma y las necesidades de financiamiento correspondientes.

18. En respuesta a esta decisión, se ha elaborado el documento SREP/SC.9/4 en el que se incluye un esquema del informe, que se someterá a la consideración del Subcomité.

19. En lo que respecta a la integración del marco revisado de resultados del SREP en los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación y a la conexión entre los proyectos o programas específicos con los resultados de los programas del SREP en el plano nacional, una evaluación preliminar sugiere que los planes de inversión del SREP se corresponden en términos generales con el marco de resultados aprobado, y se continuará trabajando a medida que avancen la implementación de los planes de inversión y la preparación de los proyectos.

VIII. ESTADO DE LA RESERVA DEL SREP

20. En el SREP se han reservado US\$90 millones para respaldar proyectos innovadores que permitan ampliar y profundizar la cartera actual con el financiamiento de enfoques sobre proyectos conforme a criterios competitivos. A comienzos de abril de 2013, el Subcomité aprobó, mediante votación por correo, los procedimientos para asignar recursos reservados del

SREP conforme a criterios competitivos, y ya se ha comenzado a trabajar para dar inicio a la primera ronda de propuestas correspondiente a los fondos reservados.

21. Los BMD han diseñado de común acuerdo un cronograma y un modelo de formato común para la presentación de propuestas sobre proyectos y programas, que figuran ahora como una página específica en el sitio web de los CIF. Los BMD pueden presentar sus propuestas ante la Unidad Administrativa de los CIF hasta el 15 de agosto de 2013. Se espera que un grupo de expertos examinadores haga una preselección de proyectos prioritarios para someterla a la consideración del Subcomité de los SREP en noviembre de 2013.